

工事のお知らせ

回覧

日頃より、皆様方には工事に対し深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

工事予定と現在の進捗状況をご報告させていただきます。7月は、河川内の障害物撤去と右岸側の栈橋架設を行いました。大雨の影響による河川増水の影響を受けて工事は思うように進捗しませんでした。8月は、右岸側の栈橋の残りを架設する作業と増水で被害を受けた箇所の復旧を予定しています。

工事についてご不明な点やお気づき点がございましたら、お手数ではございますが下記連絡先まで、ご一報くださいますようお願い申し上げます。

地元の皆様方には、工事の騒音等によりご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、細心の注意を払って工事を行いますので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

【工事予定】

主な工事	8月																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
吊降し栈橋工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

【主な作業予定】

- ・吊降し栈橋工事
 - ① 杭を打設する作業
 - ② 桁をクレーンにより架設する作業
 - ③ 川の中の障害物を撤去する作業

【作業時間】

- ・吊降し栈橋工事： 6時～22時
※作業内容により作業時間が多少変更になる場合があります。

連絡先

 **安藤ハザマ** 新野積橋作業所

電話番号：0258-89-6846

事務所住所：寺泊野積107-38

現場専用ホームページ：<https://shinnozumi bashisono1.genbahp.net/>

現場代理人：八島 明生

監理技術者：立川 大介



スマホ専用QRコード

【進捗状況】 令和2年7月17日 現在

- 下流側から撮影



- 左岸側から撮影

