

工事のお知らせ

回覧

日頃より、皆様方には工事に対し深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

工事予定と現在の進捗状況をご報告させていただきます。4月は、潜水作業で鋼材を水中に取り付ける作業が、雪解けによる増水の影響で行うことができませんでした。そのため、大型機械の搬出を行い、工事を一時中断しました。工事は、雪解けの影響が解消される5月末まで一時中断を予定しています。

なお、雪解けによる影響が想定より早く解消された場合は、5月中に機械を搬入し、潜水作業で鋼材を水中に取り付ける作業を再開する予定としています。

工事についてご不明な点やお気づき点がございましたら、お手数ではございますが下記連絡先まで、ご一報くださいますようお願い申し上げます。

地元の皆様方には、工事の騒音等によりご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、細心の注意を払って工事を行いますので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

【工事予定】

主な工事	5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ケーソンガイド杭工事										中断	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

【工事再開後の作業予定】

- ・ケーソンガイド杭工事
 - ① 川の中で鋼材を取付ける作業

【工事再開後の作業時間】

- ・ケーソンガイド杭工事： 6時～22時
※作業内容により作業時間が多少変更になる場合があります。

連絡先



安藤ハザマ 新野積橋作業所

電話番号：0258-89-6846

事務所住所：寺泊野積107-38

現場専用ホームページ：<https://shinnozumi bashisono1.genbahp.net/>

現場代理人：八島 明生

監理技術者：立川 大介



スマホ専用 QR コード

【進捗状況】 令和3年4月9日 現在

- 下流側から撮影



- 上流側から撮影

