

工事のお知らせ

回覧

日頃より、皆様方には工事に対し深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

現在の進捗状況と工事の予定をご報告させていただきます。6月は潜水作業で鋼材を水中に取り付ける作業と水中にマウンドを造成する作業を行いました。7月は、水中にマウンドを造成する作業が完了した後に、栈橋上で鋼殻ケーソンの組立作業を開始します。また、水中では引続き潜水作業により鋼材を取付ける作業を行います。

工事についてご不明な点やお気づき点がございましたら、お手数ではございますが下記連絡先まで、ご一報くださいますようお願い申し上げます。

地元の皆様方には、工事の騒音等によりご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、細心の注意を払って工事を行いますので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

【工事予定】

主な工事	7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
マウンド工事																																
鋼殻ケーソン組立工事																																
ケーソンガイド杭工事																																

【主な作業予定】

- マウンド工事
 - ① 川の中に玉石を投入して河底を造成する作業
- 鋼殻ケーソン組立工事
 - ① 栈橋上に組立用のステージを設置する作業
 - ② 栈橋上で鋼製の箱（ケーソン）を組立てる作業
- ケーソンガイド杭工事
 - ① 川の中で鋼材を取付ける作業

【作業時間】

- マウンド工事、ケーソンガイド杭工事：6時～22時（7月10日までを予定）
 - 鋼殻ケーソン組立工事、ケーソンガイド杭工事：7時～18時（7月12日からを予定）
- ※作業内容により作業時間が多少変更になる場合があります。

連絡先

**安藤ハザマ** 新野積橋作業所

電話番号：0258-89-6846

事務所住所：寺泊野積107-38

現場専用ホームページ：<https://shinnozumi bashisono1.genbahp.net/>

現場代理人：八島 明生

監理技術者：立川 大介



スマホ専用QRコード

【進捗状況】 令和3年6月22日 現在

- 下流側から撮影



- 栈橋上空から撮影

