

工事のお知らせ

回覧

日頃より、皆様方には工事に対し深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

現在の進捗状況と工事の予定をご報告させていただきます。10月は、河床の造成を行った後に、鋼殻ケーソンを川の中に吊り降ろしました。

11月は、吊り降ろした鋼殻ケーソンの上に鋼製の壁（止水壁）を設置した後に、鋼殻ケーソンの中にコンクリートを打設する作業を行う予定としています。

工事についてご不明な点やお気づきの点がございましたら、お手数ではございますが下記連絡先まで、ご一報くださいますようお願い申し上げます。

地元の皆様方には、工事の騒音等によりご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、細心の注意を払って工事を行いますので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

【工事予定】

主な工事	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
止水壁工事																														
ニューマチックケーソン基礎工事																														

【主な作業予定】

- ・ 止水壁工事
 - ① 鋼製の箱（ケーソン）の上に、鋼製の壁を設置する作業
- ・ ニューマチックケーソン基礎工事
 - ① 鋼製の箱（ケーソン）の中にコンクリートを打設する作業
 - ② ニューマチックケーソンを行うための設備を組立てる作業

【作業時間】

- ・ 止水壁工事、ニューマチックケーソン基礎工事：7時～18時
※作業内容により作業時間が多少変更になる場合があります。

連絡先

 安藤ハガマ 新野積橋作業所

電話番号：0258-89-6846

事務所住所：寺泊野積107-38

現場専用ホームページ：<https://shinnozumi bashisono1.genbahp.net/>

現場代理人：八島 明生

監理技術者：立川 大介



スマホ専用QRコード

【進捗状況】 令和3年10月25日 現在

- 下流側から撮影



- 上流側から撮影

