

# 工事のお知らせ

回覧

日頃より、皆様方には工事に対し深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

工事予定と現在の進捗状況をご報告させていただきます。工事についてご不明な点やお気づき点がございましたら、お手数ではございますが下記連絡先まで、ご一報くださいますようお願い申し上げます。

地元の皆様方には、工事の騒音等によりご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、細心の注意を払って工事を行いますので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

## 【工事予定】

主な工事	10月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
栈橋工事	■					■							■																		
P4橋脚工事	■					■							■																		

主な工事	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
栈橋工事	■				■																■									
P4橋脚工事	■				■																■									

## 【主な作業予定】

- 栈橋工事
  - ① 杭を打設する作業
  - ② 橋桁をクレーンにより架設する作業
- P4 橋脚工事
  - ① 鉄筋を組み立てる作業
  - ② 型枠を組み立てる作業
  - ③ コンクリートを打設する作業（10/30、11/19 実施予定）  
※コンクリートを打設する作業では、1日にミキサー車が45台程度出入りします。

## 【作業時間】

- 栈橋工事：6時～22時
  - P4橋脚工事：8時～17時
- ※作業内容により作業時間が多少変更になる場合があります。

## 連絡先



安藤ハガマ 新野積橋作業所

電話番号：0258-89-6846

事務所住所：寺泊野積107-38

現場代理人：八島 明生

監理技術者：立川 大介

【進捗状況】 令和元年10月2日 現在

• 下流側から撮影



• 上流側から撮影

