

工事のお知らせ

回覧

日頃より、皆様方には工事に対し深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

現在の進捗状況と工事の予定をご報告させていただきます。5月は、ニューマチックケーソン工法による掘削作業と潜水作業で水中の鋼材撤去を行いました。6月は、橋脚の構築を行った後に、ニューマチックケーソン工法による掘削作業を予定しています。なお、ニューマチックケーソン工法による掘削作業は、夜間作業も行う予定です。

工事についてご不明な点やお気づきの点がございましたら、お手数ではございますが下記連絡先まで、ご一報くださいますようお願い申し上げます。

地元の皆様方には、工事の騒音等によりご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、細心の注意を払って工事を行いますので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

【工事予定】

主な工事	6月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ニューマチックケーソン基礎工事																														
鋼殻ケーソンガイド材撤去工事																														
橋脚躯体工事																														
井戸調査工事																														

※圧気作業により空気圧縮機が24時間（休日日も含む）稼働します

【主な作業予定】

- ・ニューマチックケーソン基礎工事
 - ① ニューマチックケーソン（圧気作業）により掘削を行う作業
- ・橋脚躯体工事
 - ① 橋脚を造るための鉄筋・型枠を組立てる作業
 - ② 橋脚を造るためのコンクリートを打設する作業
- ・鋼殻ケーソンガイド材撤去工事
 - ① 橋脚の外周に設置した鋼材を潜水土にて切断する作業
- ・井戸調査工事
 - ① 橋脚から半径1km以内に位置する井戸の酸素濃度を測定する作業

【作業時間】

- ・橋脚躯体工事 : 7時～18時（6/1～6/21）
 - ・ニューマチックケーソン基礎、鋼殻ケーソンガイド材撤去工事 : 7時～翌7時（6/22～6/30）
- ※1 作業内容により作業時間が多少変更になる場合があります。
 ※2 圧気作業に必要な設備は24時間稼働しています。

連絡先



安藤ハザマ 新野積橋作業所

電話番号 : 0258-89-6846

事務所住所 : 寺泊野積107-38

現場専用ホームページ : <https://shinnozumi bashisono1.genbahp.net/>

現場代理人 : 八島 明生

監理技術者 : 立川 大介



スマホ専用QRコード

【進捗状況】 令和4年5月25日 現在

- 下流側から撮影



- 上流側から撮影

