

工事のお知らせ

回覧

日頃より、皆様方には工事に対し深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

現在の進捗状況と工事の予定をご報告させていただきます。6月は、橋脚の構築を行い、ニューマチックケーソン工法による掘削作業を再開しました。7月はニューマチックケーソン工法による掘削作業を昼夜間で行います。ニューマチックケーソン工法による作業は、7月で完了予定としています。また、掘削完了後は橋脚の構築を行っていきます。

工事についてご不明な点やお気づきの点がございましたら、お手数ではございますが下記連絡先まで、ご一報くださいますようお願い申し上げます。

地元の皆様方には、工事の騒音等によりご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、細心の注意を払って工事を行いますので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

【工事予定】

主な工事	7月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ニューマチックケーソン基礎工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
橋脚躯体工事																																
井戸調査工事																																

※圧気作業により空気圧縮機が24時間（休日日も含む）稼働します。

【主な作業予定】

- ニューマチックケーソン基礎工事
 - ニューマチックケーソン（圧気作業）により掘削を行う作業
 - ニューマチックケーソン設備を解体する作業
- 橋脚躯体工事
 - 橋脚を造るための鉄筋・型枠を組立てる作業
 - 橋脚を造るためのコンクリートを打設する作業
- 井戸調査工事
 - 橋脚から半径1km以内に位置する井戸の酸素濃度を測定する作業

【作業時間】

- ニューマチックケーソン基礎工事 : 7時～翌7時（7/1～7/21）
 - ニューマチックケーソン基礎、橋脚躯体工事 : 7時～18時（7/21～7/31）
- ※1 作業内容により作業時間が多少変更になる場合があります。
 ※2 圧気作業に必要な設備は24時間稼働しています。

連絡先

 安藤ハザマ 新野積橋作業所

電話番号 : 0258-89-6846

事務所住所 : 寺泊野積107-38

現場専用ホームページ : <https://shinnozumi bashisono1.genbahp.net/>

現場代理人 : 八島 明生

監理技術者 : 立川 大介



スマホ専用QRコード

【進捗状況】 令和4年6月23日 現在

- 下流側から撮影



- 上流側から撮影

