

災害防止重点目標		令和3年5月度 工程・労働災害防止計画表																													株式会社 加賀田組 新潟支店																																									
1. 建設機械災害の防止																													現場代理人	金子俊輝																																										
2. 交通・第三者災害の防止																													監理技術者	中村昭彦																																										
3. ライフライン事故の防止																													主任技術者																																											
4. 新型コロナウイルス感染の防止																																																																								
		工事名：大河津分水路山地部掘削その12工事 工期：令和2年9月5日～令和3年5月21日																																																																						
日付・曜日		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1																																			
工種・施工業者名		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火																																			
掘削・積込み		GW休暇 4/29~5/5																													備考																																									
準備工	田村建設 / 国原建設																														安全即実行 K・S・5運動の励行																																									
掘削・積込工	田村建設 / 国原建設																														【ISO9001】 品質目標 平場標高較差[平均値] +50mm -40mm 平場標高較差(個々の計測値) +150mm -120mm																																									
残土搬出工		4.5m ³ ×11回×12台=594m ³																													【5月予定】 法面(小段含む)水平または 標高較差[平均値] +70mm -55mm 法面(小段含む)水平または 標高較差(個々の計測値) +160mm -125mm																																									
分水西部 11回	田村・国原 秋葉・五十嵐																														10,164																																									
伐木除根工		機械搬入																																																																						
法面工	グリーン産業																																																																							
仮設工 道路清掃	田村建設 / 国原建設	休暇前閉所片付け																																																																						
枕土のう、縦排水	田村建設 / 国原建設																														【土砂搬出実績】 刃先データより 4/23現在																																									
段取り替え	田村建設 / 国原建設																														<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>分水西部</th> <th>市道大島</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2月</td> <td>2,100</td> <td>3,919</td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td>7,995</td> <td>4,011</td> </tr> <tr> <td>4月</td> <td>10,313</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>10,164</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>28,338</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				分水西部	市道大島	2月	2,100	3,919	3月	7,995	4,011	4月	10,313		5月	10,164		6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			合計	28,338	
	分水西部	市道大島																																																																						
2月	2,100	3,919																																																																						
3月	7,995	4,011																																																																						
4月	10,313																																																																							
5月	10,164																																																																							
6月																																																																								
7月																																																																								
8月																																																																								
9月																																																																								
10月																																																																								
11月																																																																								
12月																																																																								
合計	28,338																																																																							
止水工	北澤工業																																																																							
測量工	トップライズ																																																																							
立会関係	第三者品質																																																																							
交通誘導	現場	1	1							1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1																																							
	寺泊カーブ	1	1							1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1																																							
	現場巡回			1	1	1	1	1	1																																																															
行事予定		休暇巡回																																																																						
安全行事等	休暇前片付け																																																																							
	月例点検日																																																																							
	週末片付け																																																																							
	週間工程																																																																							
	週末片付け																																																																							
	週間工程																																																																							
	週末片付け																																																																							
元請 安全当番		金子俊輝																													4/23現在(ダンプ台数)参考																																									
下請 安全当番		宗村進																													33,735																																									
具体的実施事項	予想される危険	<ul style="list-style-type: none"> ・ダンプ公道での交通事故 ・バックホウの転倒 ・パイロット道路での逸走 																													今月のリワイヤ点検色																																									
	対策事項	<ul style="list-style-type: none"> ・交通法規の厳守、法定速度厳守 ・重機足場の確認 ・坂路下り時のスピード注意 																													5月 緑																																									