災害防止重点目標
1. 建設機械災害の防止
2. 交通・第三者災害の防止
3. 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染の防止

令和３年３月度　工程・労働災害防止計画表

工事名：大河津分水路山地部掘削その１２工事
工　期：令和２年９月５日～令和３年　３月３１日

株式会社　加賀田組　新潟支店	
現場代理人	金　子　俊　輝
監理技術者	中　村　昭　彦
主任技術者	

日付・曜日 / 工種・施工業者名		24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	備考
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
掘削・積込み																																								
準備工	田村建設																																							
掘削・積込工	田村建設	●												●							●							●							●						
残土搬出工																																							【2月予定】
市道大島 5回	田村・国原	400	500	500			500	500	500	500	500			調整	受取り先次第																									2,500
	秋葉・五十嵐	16台	20台	20台			20台	20台	20台	20台	20台			?																									
分水西部 13回	田村・国原	220	220	220			220	220	220	220	220			220	440	440	440	440			660	660	660	660	660			660	660	660	660	660			660	660	660			9,680
	秋葉・五十嵐	4台	4台	4台			4台	4台	4台	4台	4台			4台	8台	8台	8台	8台			12台	12台	12台	12台	12台			12台	12台	12台	12台	12台			12台	12台	12台			
法面工	ｸﾞﾘｰﾝ産業																				金網																		
																						吹付																		
仮設工 道路清掃	田村建設	●												●							●							●							●						
枕土のう、縦排水	田村建設						●				●																													
伐木・除根工 Bブロック	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｬﾝｸﾞﾙ																				伐採時期　検討中																		
測量工	トップライズ									3D測量						データ処理																								
立会関係	第三者品質																2段目　出来形																							
交通誘導	現場						1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1			
	寺泊カーブ						1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1			
行事予定																																								
							◀																															▶			
																					年度末　労働災害防止月間																		
安全行事等							月例点検日		週間工程		週末片付け					週間工程		週末片付け					週間工程		週末片付け				週間工程		週末片付け					週間工程				
元請　安全当番							金子　俊輝							渡邊　竣							金子　俊輝							渡邊　竣										
下請　安全当番							渡邊　文雄							渡邊　文雄							渡邊　文雄							渡邊　文雄										
具体的実施事項	予想される危険						・ﾀﾞﾝﾌﾟ公道での交通事故 ・ﾊﾞｯｸﾎｳの転倒 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ道路での逸走							・重機とDTの衝突 ・一般公道での接触事故 ・ﾊﾞｯｸﾎｳの斜面からの転落							・散水車公道走行時の接触 ・パイロット道路からダンプが転落する ・後退ダンプとバックホウの接触							・ﾀﾞﾝﾌﾟ公道での交通事故 ・ﾊﾞｯｸﾎｳの転倒 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ道路での逸走										
	対策事項						・交通法規の厳守、法定速度厳守 ・重機足場の確認 ・坂路下り時のスピード注意							・後方確認、ブザーによる合図を行う ・早めのウインカー等の発行指示 ・周囲確認、重機足場の確保を徹底する							・交通法規の遵守 ・路肩明示をを行い、スピードに注意する ・バックホウOPは後退ダンプに停止の合図を送る							・交通法規の厳守、法定速度厳守 ・重機足場の確認 ・坂路下り時のスピード注意										

安全即実行
K・S・５運動の励行

【ISO9001】
品質目標
平場標高較差〔平均値〕
+50mm　-40mm
平場標高較差〔個々の計測値〕
+150mm　-120mm
法面(小段含む)水平または標高較差〔平均値〕
+70mm　-55mm
法面(小段含む)水平または標高較差〔個々の計測値〕
+160mm　-125mm

【ISO14001】
環境目標
地域貢献活動を2項目以上
周辺環境への配慮に取り組む
再生資源の使用率向上

【土砂搬出実績】

	分水西部	市道大島
2月	2,685	5,275
3月予定	9,680	2,500
4月		
5月		
6月		
7月		
8月		
合計	12,365	7,775
予定	93,300	7,900
残		

今月のﾜｲﾔｰ点検色
３月　赤