災害防止重点目標
1. 建設機械災害の防止
2. 交通・第三者災害の防止
3. 熱中症の防止
4. 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染の防止

令和３年６月度　工程・労働災害防止計画表

工事名：大河津分水路山地部掘削その１２工事
工　期：令和２年９月５日～令和３年　１２月２８日

株式会社　加賀田組　新潟支店	
現場代理人	金　子　俊　輝
監理技術者	中　村　昭　彦
主任技術者	

日付・曜日	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8
工種・施工業者名	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
掘削・積込み																																					
準備工																																					
掘削・積込工　国原建設																																					
残土搬出工	4.5m3×11回×12台=594m3																																				
分水西部　田村・国原	594	594	594	594			594	594	594	594	594			594	594	594	594	594			594	594	594	594	594			594	594	594	594	594			594	594	
11回　秋葉・五十嵐	12台	12台	12台	12台			12台	12台	12台	12台	12台			12台	12台	12台	12台	12台			12台	12台	12台	12台	12台			12台	12台	12台	12台	12台			12台	12台	
法面工　ｸﾞﾘｰﾝ産業														Aブロック　4段目　海向き　半分																							
仮設工　道路清掃　国原建設																																					
枕土のう、縦排水　国原建設																																					
段取り替え　国原建設																																					
構造物撤去																																					
測量工　トップライズ	Bブロック　現況測量　設計データ作成																													その14工事（廣瀬　運搬開始予定　7月～							
立会関係　第三者品質																																					
交通誘導　現場	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1			1	1	1		
寺泊カーブ	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1			1	1	1		
行事予定														全国安全週間　準備月																全国安全週間							
安全行事等	月例点検日	週間工程		週末片付け					週間工程		週末片付け					週間工程		週末片付け					週間工程		週末片付け					週間工程		週末片付け					週間工程
元請　安全当番	渡辺　竣						金子俊輝							渡辺　竣							金子　俊輝							渡辺　竣								
下請　安全当番	大橋　伸介						大橋　伸介							大橋　伸介							大橋　伸介							大橋　伸介								
具体的実施事項　予想される危険	・重機法肩からの転落 ・ﾊﾞｯｸﾎｳの転倒 ・一般公道での接触事故						・ﾀﾞﾝﾌﾟ公道での交通事故 ・ﾊﾞｯｸﾎｳの転倒 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ道路での逸走							・重機法肩からの転落 ・ダンプ公道での交通事故 ・後退ダンプとバックホウの接触							・ダンプと一般車の接触 ・ﾊﾞｯｸﾎｳの転倒 ・ﾊﾞｯｸﾎｳの斜面からの転落							・架空線の切断 ・一般公道での接触事故								
対策事項	・法肩の明示 ・重機足場の確認 ・急ハンドル、急減速禁止						・交通法規の厳守、法定速度厳守 ・重機足場の確認 ・坂路下り時のスピード注意							・法肩の明示 ・早めのウインカー等の発行指示 ・バックホウOPとダンプの合図							・粉通法規の遵守 ・重機足場の確認 ・周囲確認、重機足場の確保							・架空線近接作業時の見張り ・急ハンドル、急減速禁止								

備考
【6月予定】
12,474

安全即実行
Ｋ・Ｓ・５運動の励行

【ISO9001】
品質目標
平場標高較差〔平均値〕
+50mm　-40mm
平場標高較差〔個々の計測値〕
+150mm　-120mm
法面(小段含む)水平または標高較差〔平均値〕
+70mm　-55mm
法面(小段含む)水平または標高較差〔個々の計測値〕
+160mm　-125mm

【ISO14001】
環境目標
地域貢献活動を2項目以上
周辺環境への配慮に取り組む
再生資源の使用率向上

【土砂搬出実績】
刃先データより　4/23現在

	分水西部	市道大島
2月	2,100	3,919
3月	7,995	4,011
4月	10,313	
5月	5,244	
6月	12,474	
7月		
8月		
9月		
10月		
11月		
12月		
合計	33,582 5/25現在（刃先）	
合計	25,652	7,930
予定	118,270	7,930
残	92,618	0

5/25現在（ダンプ台数）参考　562台
5/25現在（運搬回数）参考　6,059回

今月のﾜｲﾔｰ点検色
６月　黄