災害防止重点目標
1. 建設機械災害の防止
2. 交通・第三者災害の防止
3. 熱中症の防止
4. 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染の防止

令和３年７月度　工程・労働災害防止計画表

株式会社　加賀田組　新潟支店	
現場代理人	金　子　俊　輝
監理技術者	中　村　昭　彦
主任技術者	

工事名：大河津分水路山地部掘削その１２工事

工　期：令和２年９月５日～令和３年　１２月２８日

日付・曜日 / 工種・施工業者名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	備考
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
掘削・積込み																																							
準備工																																							
掘削・積込工	国原建設 秋葉建設興業						Aブロック	Bブロック通路造成													Bブロック																		
残土搬出工		4.5m3×11回×12台=594m3																																					
分水西部 11回	田村・国原 秋葉・五十嵐	594 12台	594 12台			594 12台	594 12台	594 12台	594 12台	594 12台			594 12台	594 12台	594 12台	594 12台	594 12台			594 12台	594 12台	594 12台					594 12台	594 12台	594 12台	594 12台	594 12台			792 16台	792 16台	792 16台	792 16台	792 16台	【7月予定】 11,880
						田村建設　28,700 国原建設　16,550　(残10,950)残20日 秋葉建設興業 五十嵐建設																					交代時期												【7月末予定】 57,137
法面工	ｸﾞﾘｰﾝ産業	Aブロック4段目　半分														Aブロック4段目　半分																							
仮設工 道路清掃等	国原建設																																						
	秋葉建設興業																																						
構造物撤去	(齋藤組)																																						
測量工	トップライズ																																						
立会関係	第三者品質					金網 立会														金網 立会																			
交通誘導	現場	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
	寺泊カーブ	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
	廣瀬坂路	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
行事予定		全国安全週間 集いの日	安全点検日			交通安全の日	整理整頓の日	反省の日																															
安全行事等		月例点検日							週間工程	週末片付け						週間工程	週末片付け					週末片付け								週間工程	週末片付け							週間工程		
元請　安全当番						金子俊輝							金子　俊輝														金子　俊輝												
下請　安全当番						大橋　伸介							大橋　伸介														齋藤　清一												
具体的実施事項	予想される危険					・ﾀﾞﾝﾌﾟ公道での交通事故 ・ﾊﾞｯｸﾎｳの転倒 ・ﾊﾟｲﾛｯﾄ道路での逸走							・重機法肩からの転落 ・ダンプ公道での交通事故 ・後退ダンプとバックホウの接触														・架空線の切断 ・一般公道での接触事故 ・熱中症に掛る												
	対策事項					・交通法規の厳守、法定速度厳守 ・重機足場の確認 ・坂路下り時のスピード注意							・法肩の明示 ・早めのウインカー等の発行指示 ・バックホウOPとダンプの合図														・架空線近接作業時の見張り ・急ハンドル、急減速禁止 ・水分補給と日陰の確保												

安全即実行

K・S・５運動の励行

【ISO9001】

品質目標

平場標高較差〔平均値〕

+50mm　−40mm

平場標高較差〔個々の計測値〕

+150mm　−120mm

法面(小段含む)水平または

標高較差〔平均値〕

+70mm　−55mm

法面(小段含む)水平または

標高較差〔個々の計測値〕

+160mm　−125mm

【ISO14001】

環境目標

地域貢献活動を2項目以上

周辺環境への配慮に取り組む

再生資源の使用率向上

【土砂搬出実績】

刃先データより　6/24現在

	分水西部	市道大島
2月	2,100	3,919
3月	7,995	4,011
4月	10,537	
5月	7,316	
6月	9,379	
7月	11,880	
8月		
9月		
10月		
11月		
12月		
合計	45,257	
	6/24現在（刃先）	
合計	37,327	7,930
予定	118,070	7,930
残	80,743	0

6/25現在（ダンプ台数）参考　1，241台

6/25現在（運搬回数）参考　10，005回

今月のﾜｲﾔｰ点検色

7月　赤