災害防止重点目標
1. 建設機械災害の防止
2. 交通・第三者災害の防止
3. 熱中症の防止
4. 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染の防止

令和３年９月度　工程・労働災害防止計画表

工事名：大河津分水路山地部掘削その１２工事
工　期：令和２年９月５日～令和３年　１２月２８日

株式会社　加賀田組　新潟支店	
現場代理人	金　子　俊　輝
監理技術者	中　村　昭　彦
主任技術者	

日付・曜日 / 工種・施工業者名		26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	1 金	備考
掘削・積込み																																						
準備工																																						
掘削・積込工	五十嵐建設					Bブロック							Bブロック							Bブロック							Bブロック						Bブロック						
残土搬出工						Cブロック							Cブロック							Cブロック							Cブロック						Cブロック						【8月予定】
分水西部 11回	田村・国原	800	800			800	800	800	800	800			800	800	800	800	800			800	800	800	800	800				800	800		800			800	800	800	800	800	16,000
	秋葉・五十嵐	16台	16台			16台	16台	16台	16台	16台			16台	16台	16台	16台	16台			16台	16台	16台	16台	16台				16台	16台		16台			16台	16台	16台	16台	16台	【9月末予定】
		4.6m3×11回×16台=800m3																																			79,639
法面工	ｸﾞﾘｰﾝ産業																														Bブロック、(Cブロック①)							
仮設工 道路清掃等	五十嵐建設																																				
構造物撤去	齋藤組							住宅基礎撤去																													
	本間 電機工業															webカメラ支柱撤去																						
測量工	トップライズ																																				
立会関係	第三者品質																																				
交通誘導	現場	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1	1	1	
	寺泊カーブ	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1	1	1	
	廣瀬坂路	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1				1	1		1			1	1	1	1	1	
行事予定																																						
安全行事等								月例点検日		週末片付け						週間工程	週末片付け											週間工程	週末片付け					週末片付け			週間工程		
元請　安全当番						金子俊輝							渡邊　竣							金子俊輝							渡邊　竣											
下請　安全当番						小林　清一（五十嵐建設）							小林　清一（五十嵐建設）							小林　清一（五十嵐建設）							小林　清一（五十嵐建設）											
具体的実施事項	予想される危険					・ﾀﾞﾝﾌﾟ公道での交通事故 ・ﾊﾞｯｸﾎｳの転倒 ・コンクリート殻の落下							・重機法肩からの転落 ・ダンプ公道での交通事故 ・後退ダンプとバックホウの接触							・交差点内での対抗車との衝突 ・旋回時合図者との接触 ・鉄板吊り時の挟まれ							・架空線の切断 ・一般公道での接触事故 ・熱中症になる											
	対策事項					・交通法規の厳守、法定速度厳守 ・重機足場の確認 ・解体時の立入禁止措置							・法肩の明示 ・早めのウインカー等の発行指示 ・バックホウOPとダンプの合図							・一般車両優先した余裕運行 ・不必要に重機に近付かない ・玉掛け者による合図誘導							・架空線近接作業時の見張り ・急ハンドル、急減速禁止 ・水分補給と日陰の確保											

全国労働衛生週間　準備月間

薮田から左岸側への道路開通（山地14、15工事は左岸へ回る予定）

安全即実行
K・S・５運動の励行

【ISO9001】
品質目標
平場標高較差〔平均値〕
+50mm　-40mm
平場標高較差〔個々の計測値〕
+150mm　-120mm
法面(小段含む)水平または標高較差〔平均値〕
+70mm　-55mm
法面(小段含む)水平または標高較差〔個々の計測値〕
+160mm　-125mm

【ISO14001】
環境目標
地域貢献活動を2項目以上
周辺環境への配慮に取り組む
再生資源の使用率向上

【土砂搬出実績】
刃先データより　8/24現在

	分水西部	市道大島
2月	2,100	3,919
3月	7,995	4,011
4月	10,537	
5月	7,316	
6月	11,761	
7月	6,500	
8月	9,500	
9月	16,000	
10月		
11月		
12月		
合計	63,639	
8/31現在（見込）	117，000m3予定	
合計	55,709	7,930
予定	107,070	7,930
残	51,361	0

7/28現在（ダンプ台数）参考　1，406台
7/28現在（運搬回数）参考　12，631回

今月のﾜｲﾔｰ点検色
8月　緑